



PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE RIFAINA
LOCAL: RUA BARÃO DE RIFAINA, 241, CENTRO
MUNICIPIO: RIFAINA-SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

INICIO DA OBRA: A PARTIR DA EMISSÃO DA O. I. S. (ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO)
TÉRMINO DA OBRA: 90 DIAS APÓS EMISSÃO DA O. I. S.

CÓDIGO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR DO ITEM (%)
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1.0	DEMOLIÇÃO	X												R\$ 171,81	0,21
2.0	FUNDAÇÃO	X												R\$ 362,03	0,44
3.0	ALVENARIA		X											R\$ 1.926,64	2,35
4.0	REVESTIMENTO			X										R\$ 3.706,79	4,51
5.0	PAVIMENTAÇÃO	X	X	X	X	X								R\$ 28.252,57	34,40
6.0	ESQUADRIAS				X									R\$ 4.044,27	4,92
7.0	FORRO				X									R\$ 885,38	1,08
8.0	COBERTURA				X									R\$ 1.722,98	2,10
9.0	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS					X								R\$ 591,64	0,72
10.0	PINTURA				X	X	X							R\$ 38.062,56	46,35
11.0	LIMPEZA FINAL						X							R\$ 2.397,44	2,92
	TOTAL (%) - Simples	16,76		41,82		41,42									
	TOTAL (%) - Acumulado	16,76		58,58		100									
		VALOR TOTAL												R\$ 82.124,12	100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RIFAINA
50.486.786/0001-77

NELSON BARBOSA FERREIRA NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-SP 5069242371

NBFN
ENGENHARIA